



Città di Schio

**SETTORE 4 – LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE – SPORT**

**Servizio Manutenzioni**

**IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TENNIS DI VIA TITO LIVIO**

**STATO DI CONSISTENZA E LIVELLO MANUTENTIVO**

Elenco strutture:

FABBRICATO SERVIZI

CAMPI COPERTI

CAMPI SCOPERTI

TRIBUNE – AREE ESTERNE

Legenda – ordine progressivo della condizione manutentiva:

PESSIMO

SCARSO

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

---

## FABBRICATO SERVIZI

	SUPERFICIE MQ.	ELEMENTI EDILIZI	DESCRIZIONE MATERIALE	CONDIZIONI
<b>COPERTURA INTERO STABILE</b>	570,82	copertura	guaina	pessimo
<b>PORTICATO</b>	84,18	strutture	Muratura – blocchi rivestimento	sufficiente
		coperto	legno	scarso
		pavimentazione	ceramica	sufficiente
		infissi e porte	---	---
		impianto riscaldamento	---	---
		impianto elettrico	si	sufficiente
		scarichi – fognature	si	
<b>PALAZZINA SPOGLIATOI</b>	111,89	strutture	Muratura – blocchi rivestimento	buono
		coperto	legno	
		pavimentazione	ceramica	
		infissi e porte	Alluminio – vetrocamera	
		impianto riscaldamento	si	
		impianto elettrico	si	
		scarichi – fognature	si	
<b>SERVIZI IGIENICI</b>	15,58	strutture	Muratura – blocchi rivestimento	buono
		coperto	legno	
		pavimentazione	ceramica	
		infissi e porte	Alluminio – vetrocamera	
		impianto riscaldamento	si	
		impianto elettrico	si	
		scarichi – fognature	si	

<b>SEGRETERIA</b>	45,65	strutture	Muratura – blocchi rivestimento	buono
		coperto	legno	
		pavimentazione	ceramica	
		infissi e porte	Alluminio – vetrocamera	
		impianto riscaldamento	si	
		impianto elettrico	si	
		Scarichi – fognature	---	
<b>RISTORANTE BAR</b>	180,86	strutture	Muratura	discreto
		coperto	legno	
		pavimentazione	ceramica	
		infissi e porte	Ferro + legno	sufficiente
		impianto riscaldamento	si	discreto
		impianto elettrico	si	
		Scarichi – fognature	si	

## CAMPI COPERTI

	SUPERFICIE MQ.	ELEMENTI EDILIZI	DESCRIZIONE MATERIALE	CONDIZIONI
<b>TENSOSTRUTTURE CAMPI</b> <i>n. 1 da planimetria allegata</i>	1.406,85	tipologia superficie	sintetico/resina (ZW Surface)	discreto
		involucro	telo PVC	
		struttura	legno lamellare	buono
		illuminazione	si	
<b>TENSOSTRUTTURE CAMPI</b> <i>n. 2 da planimetria allegata</i>	1.425,00	tipologia superficie	sintetico/resina (Green set)	buono
		involucro	telo PVC	
		struttura	lamellare	
		illuminazione	si	

# CAMPI SCOPERTI

	SUPERFICIE MQ.	ELEMENTI EDILIZI	DESCRIZIONE MATERIALE	CONDIZIONI
<b>CAMPO</b> <i>n. 3 da planimetria allegata</i>	1.406,25	tipologia superficie	terra rossa	buono
		illuminazione	si	
		recinzioni	si	sufficiente
<b>CAMPO</b> <i>n. 4 da planimetria allegata</i>	1.350,00	tipologia superficie	cemento e rivestimento sintetico	scarso
		illuminazione	si	sufficiente
		recinzioni	si	scarso
<b>CAMPO</b> <i>n. 5 da planimetria allegata</i>	187,50	tipologia superficie	cemento colorato	pessimo
		illuminazione	no	pessimo
		recinzioni	si	scarso
<b>CAMPO</b> <i>n. 6 da planimetria allegata</i>	1.425,00	tipologia superficie	terra rossa	sufficiente
		illuminazione	no	
		recinzioni	si	

## TRIBUNE – AREE ESTERNE

	SUPERFICIE MQ.	ELEMENTI EDILIZI	DESCRIZIONE MATERIALE	CONDIZIONI
<b>TRIBUNE</b>		gradoni	cemento	discreto
<b>AREE ESTERNE PERCORSI E COLLEGAMENTI</b>		tipologia superficie	Bettonelle – piastre cemento / erba	Sufficiente / scarso
		illuminazione	si	scarso
		recinzioni	si	
		fognature	si	